

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
Obra:		Construção de Auditório Anexo à E.M.E.F. Maria Elenilda Batista										Obra:		Construção de Auditório Anexo à E.M.E.F. Maria Elenilda Batista					
Proprietário:		Prefeitura Municipal de Nova Floresta - PB										Proprietário:		Prefeitura Municipal de Nova Floresta - PB					
Endereço:		Rua João Pessoa, nº 160, Bairro Maria Faustino, Nova Floresta-PB										Endereço:		Rua João Pessoa, nº 160, Bairro Maria Faustino, Nova Floresta-PB					
Item	Serviço	Valor (R\$)	(%)	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4			
				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas			
				1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
1	Serviços Preliminares	R\$ 4.016,72	0,70%	100,00%															
2	Infraestrutura	R\$ 65.237,24	11,39%		80,00%	20,00%													
3	Superestrutura	R\$ 57.158,22	9,98%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%										
4	Alvenaria	R\$ 38.906,06	6,79%			40,00%	40,00%	20,00%											
5	Pavimentação	R\$ 86.920,33	15,17%							20,00%		20,00%	40,00%	20,00%					
6	Revestimentos	R\$ 42.686,32	7,45%							40,00%	50,00%	10,00%							
7	Instalações Hidráulicas - Louças, Metais	R\$ 8.124,13	1,42%	10,00%					80,00%			10,00%							
8	Instalações Sanitárias	R\$ 25.235,64	4,41%						70,00%			10,00%				20,00%			
9	Instalações Elétricas	R\$ 50.793,64	8,87%						50,00%	40,00%						10,00%			
10	Cobertura	R\$ 127.565,45	22,27%										100,00%						
11	Esquadrias	R\$ 25.696,18	4,49%														100,00%		
12	Pintura	R\$ 32.824,11	5,73%															100,00%	
13	Serviços Complementares	R\$ 7.679,84	1,34%																100,00%
Total		R\$ 572.843,88	100,00%	R\$ 4.829,13	R\$ 52.189,79	R\$ 45.757,34	R\$ 32.709,89	R\$ 24.928,68	R\$ 55.276,89	R\$ 37.391,98	R\$ 38.727,23	R\$ 7.604,61	R\$ 144.949,52	R\$ 34.768,13	R\$ 17.384,07	R\$ 10.126,49	R\$ 25.696,18	R\$ 32.824,11	R\$ 7.679,84
Total Mensal (R\$)				R\$ 135.486,15				R\$ 156.324,78				R\$ 204.706,33				R\$ 76.326,62			
Total Acumulado (R\$)				R\$ 135.486,15				R\$ 291.810,93				R\$ 496.517,26				R\$ 572.843,88			
* PAGAMENTO POR EVENTO				R\$ 291.810,93						50,94%		R\$ 281.032,95						49,06%	
				EVENETO Nº 01 - 1º PARCELA								EVENETO Nº 02 - 2º PARCELA							

* Conforme indicação da Administração Pública Municipal, os pagamentos à serem efetuados pela execução dos serviços desta obra serão realizados em apenas duas parcelas conforme indicado na linha "Pagamento por Evento" presente na tabela acima.

Local: Nova Floresta - PB
Data: 10/07/2023

Resp. Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas
Engenheiro Civil - CREA: 161345027-3

Local Nova Floresta - PB
Data 10/07/2023

Resp. Técnico: Daniel Alcides de Lira Dantas
Engenheiro Civil - CREA: 161345027-3